


แบบรายงานผลกา ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเพ็ญบุรี จังหวัดขอนแก่น

- งวดที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าตอบแทนที่คิดและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (√)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่ง มอบงาน (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
๑	งาน	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร	คัม	ประกวด ราคา	๒๔ มิ.ย.๖๓	-	-	-	-	√	
๒	โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑	สาย	ประกวด ราคา	๒๕ ก.พ.๖๓	๒๔ เม.ย.๖๓	๒๓ มิ.ย.๖๓	-	-	√	
๓	โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ฐานแม่) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง	สาย	ประกวด ราคา	๑๓ พ.ค.๖๓	๒๔ พ.ค.๖๓	-	-	-	√	
๔	โครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอล ฟอสฟอริก	สาย	ประกวด ราคา	๑๓ พ.ค.๖๓	๒๔ พ.ค.๖๓	-	-	-	√	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (√)	ไม่ เป็นไป ตามแผน (X)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำ โดยใช้วัสดุ	ประกาศ ราคา/ ประกวด ราคา(วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ ปี)	การส่ง มอบงาน (วัน/เดือน/ ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ (ล้านบาท)				
๕	โครงการ งาน/ โครงการ	รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน ชุมชน - หนองแขวง ช่วงบ้านท้ายทราย- บ้านใหม่เจริญธรรมเสริมอาคารภายใน แบบก่อสร้างที่ติดถนนกรีต	สาย	ประกาศ ราคา	๑๓ พ.ค. ๖๓	๒๙ พ.ค. ๖๓	-	-	๗,๖๕๗,๐๐๐	√			

ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางรัชติกาต ประชัญญ์ศรี)  
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....  .....ผู้รับผิดชอบ  
 (นางเพียร นวล)  
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง